

**PROGRAM DE URMĂRIRE ȘI CONTROL**  
 privind lucrarea  
**AMENAJAREA ZONEI CENTRALE DIN VECINĂTATEA CASEI DE CULTURĂ DIN ORASUL**  
**BĂLAN ÎN ZONĂ DE RECREERE**  
 jud. Harghita, oras. Bălan, str. 1 Decembrie, nr. 21A  
 beneficiar: Orașul Bălan, reprezentat prin primar Iojiban Gheorghe  
 Volum de lucrări: **Construcții**

	<b>Denumirea fazei</b>	<b>Participanți</b>	<b>Act întocmit</b>
1.	Ordin de începere a lucrărilor	E	O
2.	Proces verbal predare-primire amplasament	B+E	PV
3.	Trasare construcții propuse	B+E+P	PV
4.	Verificarea naturii terenului de fundare și a cotelor de săpătură	B+E+P+G+I	PVLA+FD
5.	Recepție bloc fundații	B+E+P	PVLA
6.	Verificarea cofraj și armatura soclu (construcții propuse)	B+E+P	PVLA
7.	Recepție calitativă - structură de rezistență	B+E+P	PVRC
8.	Recepție calitativă – finisaje exterioare (asfalt/placaj andezit/gazon/banca exterioara/ panou publicitar)	B+E+P	PVLC
9.	CERTIFICATE DE GARANTIE	E	
10.	Recepție la terminarea a lucrărilor	COMISIE DE	PVRTL
11.	Recepție finală	COMISIE DE	PVRF

B –beneficiar    E –executant    P–proiectant    I–inspector ISC    G–geolog

Executantul va anunța ceilalți factori cu minim 4 (patru) zile înaintea datei la care urmează să facă verificarea respectivă.  
 Cu ocazia controalelor se vor încheia procese verbale de lucrări ce devin ascunse (PVLA), procese verbale de recepție calitativă (PVRC), proces verbal de fază determinantă (FD) semnate de toți factorii prezenți la control.

În afara punctelor obligatorii pentru verificare, proiectantul va fi solicitat prin grija executantului în următoarele situații: derogări privind calitatea materialelor; când certificatele de calitate a lucrării nu corespund prevederilor din proiect; la greutăți de execuție și diferențe între proiect și execuție.

Executantul are obligația să prezinte proiectantului toate documentele referitoare la calitatea construcției și a materialelor înglobate, conform reglementărilor în vigoare.

**BENEFICIAR**

**EXECUTANT**

**PROIECTANT**

**INSPECTIA DE STAT**